



CURSO:

Gestión de Proyectos

DOCENTE:

Garcia Bustios, Mervis Antonio

INTEGRANTES:

Gianella Estefany, Miranda Aguilar	U23234539
Nils Edinson, Suarez Ferrer	U24269003
César Joseph, Olaya Ramirez	U23250829
Huamani Cuba, Charles Nicolay	U23260049
Pedro Antonio, León Reyes	U23246461
Mhia, Agramonte Arpasi	U23239928

SECCIÓN:

14310

MATRIZ DE RIESGOS (*)																
Fecha de Registro / Actualización	Descripción del Riesgo			Probabilidad	Impacto					Exposición	Valoración del Riesgo	Estrategia de Respuesta al Riesgo	Plan de acción	Plan de Contingencia	Dueño del Riesgo	Estado
	Condición (Debido a:)	Riesgo (Puede ocurrir que:)	Consecuencia (que ocasionará:)		Impacto en Costo	Impacto en Tiempo	Impacto en Alcance	Impacto en Calidad	Impacto							
9/05/2026	Demoras en el proceso de aduanas para los equipos importados	Retraso de la instalación del equipo	Retraso en planta y en cronograma de productividad	70.00 %	80.00%	90.00%	40.00%	50.00%	90%	63%		Mitigación	Hacer seguimiento permanente con el proveedor y el agente aduanero	Reprogramar Instalación por etapas	Project Manager	Abierto
9/05/2026	Falta de Capacitación al personal	Uso indebido de la maquinaria nueva puesta en producción	Daño en el equipo y baja productividad	50.00 %	50.00%	60.00%	30.00%	80.00%	80.00%	40%		Mitigación	Capacitaciones constantes antes durante y después de la instalación del nuevo equipo	Solicitar Soporte técnico por parte del proveedor temporalmente	Jefe de Operaciones	Abierto
9/05/2026	Fallos eléctricos en planta	Paralización de funcionamiento de la nueva línea automatizada	Retraso en entrega de producto terminado	40.00 %	70.00%	80.00%	50.00%	70.00%	80.00%	32%		Mitigación	Instalar UPS, y revisar infraestructura eléctrica que soporte la nueva maquinaria	Uso de generadores eléctricos	Área de Mantenimiento	Abierto
9/05/2026	Resistencia al cambio	Ausencia de la utilización de la nueva maquinaria	Retrasos en puesta en marcha de la maquinaria	60.00 %	40.00%	70.00%	30.00%	50.00%	70.00%	42%		Mitigación	Reuniones de integración y de charlas motivacionales	Reasignación de personal temporal hacia funciones específicas de la nueva maquinaria	Recursos Humanos	Abierto
9/05/2026	Fallas técnicas de fabrica	La Maquinaria no rinde como se esperaba	Incumplimiento con objetivos de producción	50.00 %	80.00%	70.00%	60.00%	90.00%	90.00%	45%		Mitigación	Realizar pruebas por cada maquina adquirida junto con soporte técnico por parte del proveedor	Acudir a soporte técnico del proveedor	Ingeniero de Proyecto	Abierto

Estado:	Abierto, Cerrado, Ocurrido.
Impacto:	Impacto = Max (Costo, Tiempo, Alcance, Calidad)
Exposición:	Impacto * Probabilidad
Probabilidad:	Entre:
	1-25%: Poco Probable
	26-50%: Improbable
	51-75%: Moderado
	76-95%: Probable
	96-100%: Casi seguro
Impacto en alcance:	%: Apenas perceptible
	10%: Funciones secundarias afectadas
	20%: Funciones principales afectadas
	40%: Alcance inaceptable para el usuario
	80%: Alcance incompleto e inservible
Impacto en tiempo	5%: Aumento de tiempo insignificante
	10%: Extensión menor al 5% del plazo total.
	20%: Extensión menor al 10% del plazo total.
	40%: Extensión menor al 20% del plazo total.
	80%: Extensión mayor al 20% del plazo total.
Impacto en costos:	5%: Aumento de costo insignificante.
	10%: Extensión menor al 2% del presupuesto.
	20%: Extensión menor al 5% del presupuesto total.
	40%: Extensión menor al 10% del presupuesto total.
	80%: Extensión mayor al 10% del presupuesto total.
Impacto en calidad:	5%: Apenas perceptible.
	10%: Sólo afectadas funciones principales.
	20%: La reducción de la calidad requiere aprobación del patrocinador.
	40%: Inaceptable para el usuario.

	80%: Entregables inservibles.
Estrategia de Respuesta al Riesgo:	Mitigar
	Eliminar/Evitar
	Transferir
	Aceptar
Plan de Contingencia:	Indica qué harás para cumplir los objetivos del proyecto si el riesgo ocurre. Obligatorio para riesgos aceptados.